



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE OLINDINA
Secretaria Municipal de Finanças
PCA Antônio Borges Santana, SN - CENTRO - 48.470-000
CNPJ: 13.647.854/0001-06

09/04/2024 09:56:55

NÚMERO DA NOTA
20240000000030
DATA E HORA DA EMISSÃO
09/04/2024
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
ANDMWMDU5
COD. MUNICIPIO GERADOR
2923100BA



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL NORRAU - CONSTRUÇOES, TRANSPORTES E LOCACOES LTDA		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 44300134
NOME FANTASIA NORRAU SERVIÇOS	UF BA	
CNPJ/CPF 05917626000180	CIDADE - 2923100 Olindina	
ENDEREÇO AVENIDA JONIVAL LUCAS DA SILVA, 12	COMPLEMENTO SALA	BAIRRO CENTRO
E-MAIL DEBORAHPONTUALCONTABILIDADE@GMAIL.COM	TELEFONE 75 998251734	CEP 48470000

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANINHA SERGIPE		CNPJ/CPF 32766164000110
NOME FANTASIA	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 79 35442499_
		UF SE
ENDEREÇO RUA Marechal Deodoro da Fonseca, 37		BAIRRO Centro
E-MAIL cmplenario@bol.com.br		CIDADE - 2803005 Itabaianinha

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SEGUNDA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANINHA - SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 021/2023, NONA MEDIÇÃO (09), NO PERÍODO DE 22/02/2024 A 01/03/2024.

MÃO DE OBRA 50%
MATERIAIS 50%

ISS R\$ 781,98
INSS R\$ 547,38

ISS CALCULADO SOB BASE DE 5% SOBRE MÃO DE OBRA.
INSS CALCULADO SOB BASE DE 3,5% SOBRE MÃO DE OBRA, CONFORME LEI 12.546/2011 E LEI 12.844/2013, E SUAS ATUALIZAÇÕES.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG 4827 C/C 511-0

Atestando que:
O Material Foi Fornecido ☒
O Serviço Foi Entregue ☒
A Obra Foi Executada ☒
Em 10/04/24
Responsável

CÓDIGO CNAE 4299599	DESCRIÇÃO CNAE Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
------------------------	--

CODIGO / DESCRIÇÃO DO SERVIÇO LC 116/2003

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

VALOR TOTAL DO(S) SERVIÇO(S) (R\$) 31.279,27

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)		
0,00	0,00	547,38	0,00	0,00		
Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	Retenção ISS	Outras Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
15.639,63	15.639,64	5,00	781,98	Sim	0,00	29.949,91

INFORMAÇÕES FISCAIS

Tributação: Iss Devido Fora do Município	Regime Tributação Especial CONSTRUCAO, HIDRAULICA	EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES
UF / Município de Prestação do Serviço: SE - Itabaianinha		

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFs-e esta sujeita a verificação.
Utilize o QRCode para acessar o endereço ou vá em <http://olindina.ba.link3.com.br:2022/13-grp/NFe.html/> clique em verificar NFs-e
O crédito gerado estará disponível somente após recolhimento do ISS desta NF-e.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
DAM - Documento de Arrecadação Municipal

CONTRIBUINTE / DAM			
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA		CNPJ/CPF: 32766164000110
Endereço:	MAL DEODORO DA FONSECA Nº 37, CENTRO,0000 000 CEP: 49290000 Itabaianinha/SE		Insc. Munic.:
Complemento:	0000 000		
Exercício:	2024	Nº DAM: 22687	Emissão: 10/04/2024
Tributo:	ISS ISS - RETIDO NA FONTE		Vencimento: 20/05/2024
Valor Total:	R\$ 781,98	Tx. Exped.: R\$ 0,00	Código: 20227
Cor. Monetária:	R\$ 0,00	Compensado: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 15.639,64
		Desconto: R\$ 0,00	Juros: R\$ 0,00
			Tot. Corrigido: R\$ 781,98

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE					20/05/2024	
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA CNPJ: 13.098.181/0001-82					031/223000078	
Praça Floriano Peixoto Nº - 27, Horário de Funcionamento: 7h às 13h, centro - 49.290-000 - Itabaianinha/SE						
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIE/D.O.C.	IMÓVEL	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO	
10/04/2024	226872024	ISS		10/04/2024	000022687	
USO DO BANCO	Nº ARRECAÇÃO	EXERCÍCIO	PARCELA	TAXA EXPEDIENTE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
20227		2024	0	0,00	781,98	781,98
INSTRUÇÕES					PAGUE COM PIX	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO REF A NF 030/2024 NORRAU - CONSTRUÇOES, TRANSPORTE E LOCAÇOES LTDA					(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
Competência:04/2024 OBSERVAÇÃO DA BAIXA:					(+) JUROS	
					(+) MORA/MULTA	
					(+) CORREÇÃO MONETARIA	
					(=) VALOR COBRADO	
					781,98	
PAGADOR						
CPF/CNPJ: 32766164000110 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA						
Endereço: MAL DEODORO DA FONSECA Nº 37, CENTRO,0000 000 CEP: 49290000 Itabaianinha/SE						
CÓD. CONTRIBUINTE: 358, INSCRIÇÃO:						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE					20/05/2024	
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA CNPJ: 13.098.181/0001-82					031/223000078	
Praça Floriano Peixoto Nº - 27, Horário de Funcionamento: 7h às 13h, centro - 49.290-000 - Itabaianinha/SE						
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIE/D.O.C.	IMÓVEL	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO	
10/04/2024	226872024	ISS		10/04/2024	000022687	
USO DO BANCO	Nº ARRECAÇÃO	EXERCÍCIO	PARCELA	TAXA EXPEDIENTE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
20227		2024	0	0,00	781,98	781,98
INSTRUÇÕES					PAGUE COM PIX	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO REF A NF 030/2024 NORRAU - CONSTRUÇOES, TRANSPORTE E LOCAÇOES LTDA					(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
Competência:04/2024 OBSERVAÇÃO DA BAIXA:					(+) JUROS	
					(+) MORA/MULTA	
					(+) CORREÇÃO MONETARIA	
					(=) VALOR COBRADO	
					781,98	
PAGADOR						
CPF/CNPJ: 32766164000110 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA						
Endereço: MAL DEODORO DA FONSECA Nº 37, CENTRO,0000 000 CEP: 49290000 Itabaianinha/SE						
CÓD. CONTRIBUINTE: 358, INSCRIÇÃO:						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81680000007-6	81982006202-7	40520990000-1	24000022687-0
---------------	---------------	---------------	---------------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
DAM - Documento de Arrecadação Municipal

CONTRIBUINTE / DAM			
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA		CNPJ/CPF: 32766164000110
Endereço:	MAL DEODORO DA FONSECA Nº 37, CENTRO,0000 000 CEP: 49290000 Itabaianinha/SE		Insc. Munic.:
Complemento:	0000 000		
Exercício:	2024	Nº DAM: 22687	Emissão: 10/04/2024
Tributo:	ISS ISS - RETIDO NA FONTE		Vencimento: 20/05/2024
Valor Total:	R\$ 781,98	Tx. Exped.: R\$ 0,00	Código: 20227
Cor. Monetária:	R\$ 0,00	Multa: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 15.639,64
	Compensado: R\$ 0,00	Desconto: R\$ 0,00	Juros: R\$ 0,00
			Tot. Corrigido: R\$ 781,98

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE					20/05/2024	
BENEFICIÁRIO					AGENCIA/CODIGO BENEFICIARIO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA CNPJ: 13.098.181/0001-82 Praça Floriano Peixoto Nº - 27, Horário de Funcionamento: 7h às 13h, centro - 49.290-000 - Itabaianinha/SE					031/223000078	
DATA DO DOCUMENTO		Nº DO DOCUMENTO		ESPECIE/DOC.	IMÓVEL	DATA DO PROCESSAMENTO
10/04/2024		226872024		ISS		10/04/2024
USO DO BANCO	Nº ARRECAÇÃO	EXERCÍCIO	PARCELA	TAXA EXPEDIENTE	VALOR	NOSSO NUMERO
20227	2024	0	0,00		781,98	000022687
INSTRUÇÕES					PAGUE COM PIX	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO REF A NF 030/2024 NORRAU - CONSTRUÇOES, TRANSPORTE E LOCAÇOES LTDA Competência:04/2024					(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
					(+) JUROS	
					(+) MORA/MULTA	
					(+) CORREÇÃO MONETARIA	
					(-) VALOR COBRADO	
					781,98	
PAGADOR						
CPF/CNPJ: 32766164000110 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA						
Endereço: MAL DEODORO DA FONSECA Nº 37, CENTRO,0000 000 CEP: 49290000 Itabaianinha/SE						
CÓD. CONTRIBUINTE: 358, INSCRIÇÃO:						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE					20/05/2024	
BENEFICIÁRIO					AGENCIA/CODIGO BENEFICIARIO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA CNPJ: 13.098.181/0001-82 Praça Floriano Peixoto Nº - 27, Horário de Funcionamento: 7h às 13h, centro - 49.290-000 - Itabaianinha/SE					031/223000078	
DATA DO DOCUMENTO		Nº DO DOCUMENTO		ESPECIE/DOC.	IMÓVEL	DATA DO PROCESSAMENTO
10/04/2024		226872024		ISS		10/04/2024
USO DO BANCO	Nº ARRECAÇÃO	EXERCÍCIO	PARCELA	TAXA EXPEDIENTE	VALOR	NOSSO NUMERO
20227	2024	0	0,00		781,98	000022687
INSTRUÇÕES					PAGUE COM PIX	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO REF A NF 030/2024 NORRAU - CONSTRUÇOES, TRANSPORTE E LOCAÇOES LTDA Competência:04/2024					(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
					(+) JUROS	
					(+) MORA/MULTA	
					(+) CORREÇÃO MONETARIA	
					(-) VALOR COBRADO	
					781,98	
PAGADOR						
CPF/CNPJ: 32766164000110 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA						
Endereço: MAL DEODORO DA FONSECA Nº 37, CENTRO,0000 000 CEP: 49290000 Itabaianinha/SE						
CÓD. CONTRIBUINTE: 358, INSCRIÇÃO:						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8168000007-6	81982006202-7	40520990000-1	24000022687-0
--------------	---------------	---------------	---------------



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.917.626/0001-80

Certidão nº: 3442901/2024

Expedição: 15/01/2024, às 09:48:15

Validade: 13/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.917.626/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.917.626/0001-80
Razão Social: NORRAU CONSTRUCOES TRANSPORTES E LOCACOES LTDA ME
Endereço: AV JONIVAL LUCAS DA SILVA 12 SALA / CENTRO / OLINDINA / BA / 48470-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/03/2024 a 14/04/2024

Certificação Número: 2024031601552148716408

Informação obtida em 20/03/2024 08:27:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE OLINDINA
Secretaria Municipal de Finanças
PCA Antônio Borges Santana, SN - CENTRO - 48.470-000
CNPJ: 13647854000106

05/04/2024 13:55:57 - Administrador



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE EMPRESA
RELATIVOS AOS TRIBUTOS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**


CNPJ/CPF: 05917626000180
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 44300134
NOME / RAZÃO SOCIAL: NORRAU - CONSTRUÇOES, TRANSPORTES E LOCACOES LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA JONIVAL LUCAS DA SILVA, 12 - SALA - CENTRO
MUNICIPIO / UF: Olindina / BA

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas aos tributos administrados pela(o) Secretaria Municipal de Finanças e inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Geral do Município.

DATA EMISSÃO: 04/04/2024
VÁLIDO ATÉ: 04/05/2024
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: AY2MJACNYNA

E-mail: tributos@olindina.ba.gov.br Site: <http://www.olindina.ba.io.org.br/> Telefone: (75) 34361181

Autenticidade do documento sujeita a verificação.
Acesse: <http://olindina-ba.link3.com.br/l3-grp/Servicos.html> para verificação.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20241506586

RAZÃO SOCIAL	
NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
064.249.946 - BAIXADO	05.917.626/0001-80

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 08/04/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: NORRAU - CONSTRUÇOES, TRANSPORTES E LOCACOES LTDA
CNPJ: 05.917.626/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:44:51 do dia 15/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/07/2024.

Código de controle da certidão: **F4C0.BE07.B965.49F9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

NORRAU CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

Avenida Jonival Lucas da Silva, 12 Centro Olindina-BA CNPJ : 05.917.626/0001-80

Empreendimento: 000008 - Ampliação da Câmara Municipal de Itabaianinha - SE - 2ª Etapa



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09			PERÍODO: 22/02/2024 a 01/03/2024						EXECUTADO 100,00%					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		QUANTIDADES					PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$					%
			CONTRATO	ACUMUL	DO	ACUMUL	SALDO		ACUM.	DO	ACUMUL	CONTRATO	SALDO A RECEBER	Medido
				ANTERIOR	MÊS	ATUAL	A MEDIR	ANT.						
1	CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ - 0,00%					
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ - 0,00%					
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	1,0000		1,00	0,00	R\$ 77.134,46	77.134,46	R\$ -	R\$ 77.134,46	R\$ 77.134,46	R\$ -	100,00%
01.02	CANTEIRO DE OBRA								R\$ - 0,00%					
01.02.001	Manutenção do Canteiro	un	1,00	1,0000		1,00	0,00	R\$ 11.116,49	11.116,49	R\$ -	R\$ 11.116,49	R\$ 11.116,49	R\$ -	100,00%
01.02.002	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	1,0000		1,00	0,00	R\$ 8.275,94	8.275,94	R\$ -	R\$ 8.275,94	R\$ 8.275,94	R\$ -	100,00%
01.03	MOBILIZAÇÃO								R\$ - 0,00%					
01.03.001	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	750,00	750,00		750,00	0,00	R\$ 0,62	465,00	R\$ -	R\$ 465,00	R\$ 465,00	R\$ -	100,00%
01.04	DESMOBILIZAÇÃO								R\$ - 0,00%					
01.04.001	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	750,00	750,00		750,00	0,00	R\$ 0,62	465,00	R\$ -	R\$ 465,00	R\$ 465,00	R\$ -	100,00%
01.05	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ - 0,00%					
01.05.001	SERVIÇOS INICIAIS								R\$ - 0,00%					
01.05.001.001	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	50,00	50,00		50,00	0,00	R\$ 4,78	239,00	R\$ -	R\$ 239,00	R\$ 239,00	R\$ -	100,00%
01.05.002	PLACAS DE OBRA E MARCO INAUGURAL								R\$ - 0,00%					
01.05.002.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	6,00		6,00	0,00	R\$ 444,37	2.666,22	R\$ -	R\$ 2.666,22	R\$ 2.666,22	R\$ -	100,00%
2	SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA OBRA													
02.01	SUPRAESTRUTURA								R\$ - 0,00%					
02.01.001	PILARES								R\$ - 0,00%					
02.01.001.001	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento	m2	105,21	105,21		105,21	0,00	R\$ 76,50	8.048,57	R\$ -	R\$ 8.048,57	R\$ 8.048,57	R\$ -	100,00%
02.01.001.002	Aço CA - 25 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	542,10	542,10		542,10	0,00	R\$ 17,73	9.611,43	R\$ -	R\$ 9.611,43	R\$ 9.611,43	R\$ -	100,00%
02.01.001.003	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	138,20	138,20		138,20	0,00	R\$ 16,44	2.272,01	R\$ -	R\$ 2.272,01	R\$ 2.272,01	R\$ -	100,00%
02.01.001.004	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	5,93	5,93		5,93	0,00	R\$ 658,25	3.903,42	R\$ -	R\$ 3.903,42	R\$ 3.903,42	R\$ -	100,00%
02.01.002	VIGAS								R\$ - 0,00%					
02.01.002.001	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento	m2	180,55	180,55		180,55	0,00	R\$ 76,26	13.768,74	R\$ -	R\$ 13.768,74	R\$ 13.768,74	R\$ -	100,00%

Handwritten signature

02.01.002.002	Aço CA - 25 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	587,30	587,30		587,30	0,00	R\$ 17,73	10.412,83	R\$ -	R\$ 10.412,83	R\$ 10.412,83	R\$ -	100,00%
02.01.002.003	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	182,30	182,30		182,30	0,00	R\$ 16,44	2.997,01	R\$ -	R\$ 2.997,01	R\$ 2.997,01	R\$ -	100,00%
02.01.002.004	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	13,20	13,20		13,20	0,00	R\$ 658,25	8.688,90	R\$ -	R\$ 8.688,90	R\$ 8.688,90	R\$ -	100,00%
02.01.003	LAJES										R\$ -	0,00%		
02.01.003.001	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento	m2	6,58	6,58		6,58	0,00	R\$ 267,86	1.762,52	R\$ -	R\$ 1.762,52	R\$ 1.762,52	R\$ -	100,00%
02.01.003.002	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	148,35	148,35		148,35	0,00	R\$ 172,58	25.602,24	R\$ -	R\$ 25.602,24	R\$ 25.602,24	R\$ -	100,00%
02.01.003.003	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	11,32	11,32		11,32	0,00	R\$ 658,25	7.451,39	R\$ -	R\$ 7.451,39	R\$ 7.451,39	R\$ -	100,00%
02.01.003.004	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4,2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m2	148,35	148,35		148,35	0,00	R\$ 38,13	5.656,59	R\$ -	R\$ 5.656,59	R\$ 5.656,59	R\$ -	100,00%
02.01.003.005	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	411,60	411,60		411,60	0,00	R\$ 16,44	6.766,70	R\$ -	R\$ 6.766,70	R\$ 6.766,70	R\$ -	100,00%
02.01.003.006	Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico, sem armação de esturdeante, em calhas e lajes descobertas, Densipren ou similar	m2	6,58	6,58		6,58	0,00	R\$ 66,82	439,68	R\$ -	R\$ 439,68	R\$ 439,68	R\$ -	100,00%
02.01.004	ESCADA										R\$ -	0,00%		
02.01.004.001	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento	m2	16,97	16,97		16,97	0,00	R\$ 267,86	4.545,58	R\$ -	R\$ 4.545,58	R\$ 4.545,58	R\$ -	100,00%
02.01.004.002	Aço CA - 25 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	188,20	188,20		188,20	0,00	R\$ 17,73	3.336,79	R\$ -	R\$ 3.336,79	R\$ 3.336,79	R\$ -	100,00%
02.01.004.003	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	26,80	26,80		26,80	0,00	R\$ 16,44	440,59	R\$ -	R\$ 440,59	R\$ 440,59	R\$ -	100,00%
02.01.004.004	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	1,68	1,68		1,68	0,00	R\$ 658,25	1.105,86	R\$ -	R\$ 1.105,86	R\$ 1.105,86	R\$ -	100,00%
02.02	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL										R\$ -	0,00%		
02.02.001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO										R\$ -	0,00%		
02.02.001.001	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual, af. 12/2021	m2	426,55	426,55		426,55	0,00	R\$ 53,75	22.927,06	R\$ -	R\$ 22.927,06	R\$ 22.927,06	R\$ -	100,00%
02.02.002	VERGAS E CONTRAVERGAS										R\$ -	0,00%		
02.02.002.001	Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão, af. 03/2016	m	7,11	7,11		7,11	0,00	R\$ 80,36	571,36	R\$ -	R\$ 571,36	R\$ 571,36	R\$ -	100,00%
02.02.002.002	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão, af. 03/2016	m	16,20	16,20		16,20	0,00	R\$ 46,45	752,49	R\$ -	R\$ 752,49	R\$ 752,49	R\$ -	100,00%
02.02.002.003	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento, af. 03/2016	m	6,00	6,00		6,00	0,00	R\$ 61,97	371,82	R\$ -	R\$ 371,82	R\$ 371,82	R\$ -	100,00%
02.02.002.004	Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento, af. 03/2016	m	2,11	2,11		2,11	0,00	R\$ 75,70	159,73	R\$ -	R\$ 159,73	R\$ 159,73	R\$ -	100,00%
02.02.003	DIVISÓRIAS INTERNAS										R\$ -	0,00%		
02.02.003.001	Divisória Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação - Rev 02	m2	162,50	162,50		162,50	0,00	R\$ 160,68	26.112,13	R\$ -	R\$ 26.112,13	R\$ 26.112,13	R\$ -	100,00%
02.03	SISTEMAS DE COBERTURA													
02.03.001	Maderamento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	m2	110,27	80,27	30,00	110,27	0,00	R\$ 67,21	5.394,95	R\$ 2.016,30	R\$ 7.411,25	R\$ 7.411,25	R\$ -	100,00%
02.03.002	Telhamento com telha de fibrocimento tipo canalete 49 (Eternit ou similar)	m2	110,27	80,27	30,00	110,27	0,00	R\$ 233,86	18.771,94	R\$ 7.015,82	R\$ 25.787,74	R\$ 25.787,74	R\$ -	100,00%
02.03.003	Ruíto em placa de concreto l = 0,34 m	m	58,41	38,41	20,00	58,41	0,00	R\$ 97,73	3.753,81	R\$ 1.954,61	R\$ 5.708,41	R\$ 5.708,41	R\$ -	100,00%

FB

02.03.004	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 40 cm (fundo=12 cm, laterais=12 cm, bordas=2 cm)	m	17,87	17,87		17,87	0,00	R\$ 137,19	2.451,59	R\$ -	R\$ 2.451,59	R\$ 2.451,59	R\$ -	100,00%
02.04	ESQUADRIAS												R\$ -	0,00%
02.04.001	MADEIRA												R\$ -	0,00%
02.04.001.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m, revestida c/ôsmica, inclusive batentes e ferragens	un	4,00	4,00		4,00	0,00	R\$ 1.413,32	5.653,28	R\$ -	R\$ 5.653,28	R\$ 5.653,28	R\$ -	100,00%
02.04.001.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,00 x 2,10 m, revestida c/ôsmica, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	2,00		2,00	0,00	R\$ 1.620,66	3.241,32	R\$ -	R\$ 3.241,32	R\$ 3.241,32	R\$ -	100,00%
02.04.001.003	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,90 x 2,10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03	un	6,00	6,00		6,00	0,00	R\$ 1.434,52	8.607,12	R\$ -	R\$ 8.607,12	R\$ 8.607,12	R\$ -	100,00%
02.04.002	ALUMÍNIO												R\$ -	0,00%
02.04.002.001	Porta/Esquadria em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, inclusive caixão vertical 5 x 10, maxi-ar fixo, dobradiças ou roldanas e fechadura, exclusive vidro	m2	3,60	3,60		3,60	0,00	R\$ 547,15	1.969,74	R\$ -	R\$ 1.969,74	R\$ 1.969,74	R\$ -	100,00%
02.04.002.002	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1 1/2" horizontais e engradado e 1 1/2"x1 1/2" verticais, com espaçamento de 12cm	m2	6,90	6,90		6,90	0,00	R\$ 488,14	3.368,17	R\$ -	R\$ 3.368,17	R\$ 3.368,17	R\$ -	100,00%
02.04.002.003	Porta em alumínio anodizado cor N/B/P, de abrir, em tubo quadrado 2"x1" com espaçamentos de 18cm	m2	2,70	2,70		2,70	0,00	R\$ 525,22	1.418,09	R\$ -	R\$ 1.418,09	R\$ 1.418,09	R\$ -	100,00%
02.04.003	VIDRO												R\$ -	0,00%
02.04.003.001	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa, em vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m, c/06 módulos vertical e 11 módulos horizontal, e 05 janelas maxi mar (obra:Sup.Reg.Trabalho)	m2	17,70	17,70		17,70	0,00	R\$ 2.310,17	40.890,01	R\$ -	R\$ 40.890,01	R\$ 40.890,01	R\$ -	100,00%
02.04.004	DIVISÓRIAS												R\$ -	0,00%
02.04.004.001	Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. 01	Un	14,00	14,00		14,00	0,00	R\$ 386,57	5.411,98	R\$ -	R\$ 5.411,98	R\$ 5.411,98	R\$ -	100,00%
02.05	FORROS												R\$ -	0,00%
02.05.001	Fôrro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Aralforros ou similar, instalado - Rev 06, 10/2021	m2	206,14	206,14		206,14	0,00	R\$ 86,53	18.010,35	R\$ -	R\$ 18.010,35	R\$ 18.010,35	R\$ -	100,00%
02.05.002	Fôrro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado	m2	115,36	115,36		115,36	0,00	R\$ 102,03	11.770,18	R\$ -	R\$ 11.770,18	R\$ 11.770,18	R\$ -	100,00%
02.06	IMPERMEABILIZAÇÃO												R\$ -	0,00%
02.06.001	Impermeabilização com vedapren parede ou similar, 03 demãos	m2	79,30	79,30		79,30	0,00	R\$ 42,93	3.404,35	R\$ -	R\$ 3.404,35	R\$ 3.404,35	R\$ -	100,00%
02.06.002	Impermeabilização flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatórios	m2	39,97	39,97		39,97	0,00	R\$ 65,30	2.610,04	R\$ -	R\$ 2.610,04	R\$ 2.610,04	R\$ -	100,00%
02.07	PISOS												R\$ 0,00	0,00%
02.07.001	ÁREA INTERNA												R\$ 0,00	0,00%
02.07.001.001	Fornecimento e Instalação de Carpete de alto tráfego 100% sintético anti-chama lumen São Carlos ou similar laudado pelo corpo de bombeiro e=5mm	m2	79,85	50,00	29,85	79,85	0,00	R\$ 125,23	6.261,50	R\$ 3.738,12	R\$ 9.999,62	R\$ 9.999,62	R\$ 0,00	100,00%
02.07.001.002	Contrapiso com argamassa autonivelante, aplicado sobre laje, aderido, espessura 3cm, af. 07/2021	m2	383,79	383,79		383,79	0,00	R\$ 33,91	13.014,32	R\$ -	R\$ 13.014,32	R\$ 13.014,32	R\$ -	100,00%
02.07.001.003	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m², af. 06/2014	m2	275,88	275,88		275,88	0,00	R\$ 174,12	48.036,23	R\$ -	R\$ 48.036,23	R\$ 48.036,23	R\$ -	100,00%
02.07.002	ÁREA EXTERNA												R\$ -	0,00%
02.07.002.001	Piso cimentado despolado traço 1:5, e = 7 cm, c/junta plastica 3x27mm	m2	12,55	12,55		12,55	0,00	R\$ 79,16	993,46	R\$ -	R\$ 993,46	R\$ 993,46	R\$ -	100,00%
02.07.002.002	Soleira em mármore branco, l = 15 cm, e = 2 cm	m	42,00	42,00		42,00	0,00	R\$ 81,81	3.436,02	R\$ -	R\$ 3.436,02	R\$ 3.436,02	R\$ -	100,00%
02.07.002.003	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco pisograma de 35 x 25 cm, espessura 6 cm, af. 12/2015	m2	74,99	74,99		74,99	0,00	R\$ 59,68	4.475,40	R\$ -	R\$ 4.475,40	R\$ 4.475,40	R\$ -	100,00%

02.08	REVESTIMENTOS															R\$	-	0,00%
02.08.001	INTERNO															R\$	-	0,00%
02.08.001.001	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	592,42	592,42		592,42	0,00	R\$	23,07	13.667,13	R\$	-	R\$ 13.667,13	R\$ 13.667,13	R\$	-	100,00%	
02.08.001.002	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço 02 - 1:3 (cimento / areia /adesivo branco)- Revisada 06/2015	m2	127,93	127,93		127,93	0,00	R\$	22,82	2.919,36	R\$	-	R\$ 2.919,36	R\$ 2.919,36	R\$	-	100,00%	
02.08.001.003	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	m2	722,22	722,22		722,22	0,00	R\$	29,53	21.327,16	R\$	-	R\$ 21.327,16	R\$ 21.327,16	R\$	-	100,00%	
02.08.001.004	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas, af. 06/2014	m2	250,03	250,03		250,03	0,00	R\$	43,93	10.983,82	R\$	-	R\$ 10.983,82	R\$ 10.983,82	R\$	-	100,00%	
02.08.001.005	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af. 06/2014	m2	250,03	250,03		250,03	0,00	R\$	58,00	14.501,74	R\$	-	R\$ 14.501,74	R\$ 14.501,74	R\$	-	100,00%	
02.08.002	EXTERNO															R\$	-	0,00%
02.08.002.001	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	557,56	557,56		557,56	0,00	R\$	37,11	20.691,05	R\$	-	R\$ 20.691,05	R\$ 20.691,05	R\$	-	100,00%	
02.08.002.002	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	256,68	256,68		256,68	0,00	R\$	23,07	5.921,61	R\$	-	R\$ 5.921,61	R\$ 5.921,61	R\$	-	100,00%	
02.09	PINTURAS E ACABAMENTOS															R\$	-	0,00%
02.09.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	915,55	815,55	100,00	915,55	0,00	R\$	20,06	16.359,93	R\$	2.006,00	R\$ 18.365,93	R\$ 18.365,93	R\$	-	100,00%	
02.09.002	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos, af. 06/2014	m2	915,55	545,55	370,00	915,55	0,00	R\$	16,37	8.930,65	R\$	6.056,90	R\$ 14.987,55	R\$ 14.987,55	R\$	-	100,00%	
02.10	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS															R\$	-	0,00%
02.10.001	LOUÇAS															R\$	-	0,00%
02.10.001.001	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada (ref.: CD.21F.17), linha quadra, P.210.17, DECA ou similar, inclusive assento	un	6,00	6,00		6,00	0,00	R\$	1.724,74	10.348,44	R\$	-	R\$ 10.348,44	R\$ 10.348,44	R\$	-	100,00%	
02.10.001.002	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0,90x0,55, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopla 10 cm, assentada	un	6,00	6,00		6,00	0,00	R\$	1.210,88	7.265,28	R\$	-	R\$ 7.265,28	R\$ 7.265,28	R\$	-	100,00%	
02.10.001.003	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada, Rev.04	un	1,00	1,00		1,00	0,00	R\$	998,62	998,62	R\$	-	R\$ 998,62	R\$ 998,62	R\$	-	100,00%	
02.10.001.004	Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	un	6,00	6,00		6,00	0,00	R\$	72,81	436,86	R\$	-	R\$ 436,86	R\$ 436,86	R\$	-	100,00%	
02.10.001.005	Saboneteira para sabão líquido	un	6,00	6,00		6,00	0,00	R\$	98,90	593,40	R\$	-	R\$ 593,40	R\$ 593,40	R\$	-	100,00%	
02.10.001.006	Porta toalha inox para papel toalha em rolo	un	6,00	6,00		6,00	0,00	R\$	149,27	895,62	R\$	-	R\$ 895,62	R\$ 895,62	R\$	-	100,00%	
02.10.002	METAIS															R\$	-	0,00%
02.10.002.001	Torneira cromada de mesa para lavatório temponzada bica baixa	un	6,00	6,00		6,00	0,00	R\$	181,83	1.090,98	R\$	-	R\$ 1.090,98	R\$ 1.090,98	R\$	-	100,00%	
02.10.002.002	Torneira cromada com arejador para pia de cozinha, DECA, linha targa 1159C40 ou similar - Rev 01	un	1,00	1,00		1,00	0,00	R\$	124,44	124,44	R\$	-	R\$ 124,44	R\$ 124,44	R\$	-	100,00%	
02.10.002.003	Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153, linha Misty, Fabrimar ou similar	un	2,00	2,00		2,00	0,00	R\$	71,77	143,54	R\$	-	R\$ 143,54	R\$ 143,54	R\$	-	100,00%	
02.11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS															R\$	-	0,00%
02.11.001	CONEXÕES															R\$	-	0,00%
02.11.001.001	Luva de correr de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	3,00	3,00		3,00	0,00	R\$	22,21	66,63	R\$	-	R\$ 66,63	R\$ 66,63	R\$	-	100,00%	
02.11.001.002	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	10,00	10,00		10,00	0,00	R\$	6,19	61,90	R\$	-	R\$ 61,90	R\$ 61,90	R\$	-	100,00%	
02.11.001.003	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal de distribuição de água - torneimento e instalação, af. 06/2022	un	16,00	16,00		16,00	0,00	R\$	6,39	102,24	R\$	-	R\$ 102,24	R\$ 102,24	R\$	-	100,00%	

02.11.001.004	Adaptador de pvc rígido rosqueável com flanges para caixa d'água diâmetro = 3/4"	un	6,00	6,00	6,00	0,00	R\$ 30,57	183,42	R\$ -	R\$ 183,42	R\$ 183,42	R\$ -	100,00%
02.11.001.005	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâmetro = 25mm x 3/4" - Rev 01 - 10/2022	un	2,00	2,00	2,00	0,00	R\$ 21,88	43,76	R\$ -	R\$ 43,76	R\$ 43,76	R\$ -	100,00%
02.11.001.006	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâmetro = 50mm x 1 1/2" - REV. 01 - 10/2022	un	8,00	8,00	8,00	0,00	R\$ 39,95	319,60	R\$ -	R\$ 319,60	R\$ 319,60	R\$ -	100,00%
02.11.001.007	Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 50mm	un	1,00	1,00	1,00	0,00	R\$ 13,73	13,73	R\$ -	R\$ 13,73	R\$ 13,73	R\$ -	100,00%
02.11.001.008	Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 25mm	un	5,00	5,00	5,00	0,00	R\$ 12,74	63,70	R\$ -	R\$ 63,70	R\$ 63,70	R\$ -	100,00%
02.11.001.009	Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 25mm	un	2,00	2,00	2,00	0,00	R\$ 10,98	21,96	R\$ -	R\$ 21,96	R\$ 21,96	R\$ -	100,00%
02.11.001.010	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 25mm	un	76,00	76,00	76,00	0,00	R\$ 9,77	742,52	R\$ -	R\$ 742,52	R\$ 742,52	R\$ -	100,00%
02.11.001.011	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 50mm	un	8,00	8,00	8,00	0,00	R\$ 21,04	168,32	R\$ -	R\$ 168,32	R\$ 168,32	R\$ -	100,00%
02.11.001.012	Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâmetro= 25mmx1/2"	un	7,00	7,00	7,00	0,00	R\$ 18,64	130,48	R\$ -	R\$ 130,48	R\$ 130,48	R\$ -	100,00%
02.11.001.013	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 25mm	un	7,00	7,00	7,00	0,00	R\$ 11,43	80,01	R\$ -	R\$ 80,01	R\$ 80,01	R\$ -	100,00%
02.11.001.014	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 50mm	un	12,00	12,00	12,00	0,00	R\$ 29,27	351,24	R\$ -	R\$ 351,24	R\$ 351,24	R\$ -	100,00%
02.11.001.015	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 50 x 25mm	un	3,00	3,00	3,00	0,00	R\$ 31,21	93,63	R\$ -	R\$ 93,63	R\$ 93,63	R\$ -	100,00%
02.11.001.016	Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2" - fornecimento e instalação - af. 01/2020	un	6,00	6,00	6,00	0,00	R\$ 25,85	155,10	R\$ -	R\$ 155,10	R\$ 155,10	R\$ -	100,00%
02.11.002	TUBOS										R\$ -		0,00%
02.11.002.001	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação - af. 06/2022	m	106,26	106,26	106,26	0,00	R\$ 13,76	1.462,14	R\$ -	R\$ 1.462,14	R\$ 1.462,14	R\$ -	100,00%
02.11.002.002	Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação - af. 06/2022	m	13,73	13,73	13,73	0,00	R\$ 35,44	486,59	R\$ -	R\$ 486,59	R\$ 486,59	R\$ -	100,00%
02.11.003	REGISTROS										R\$ -		0,00%
02.11.003.001	Registro gaveta c/canopla cromada, 3/4", linha Link, Deca ou similar	un	7,00	7,00	7,00	0,00	R\$ 175,25	1.226,75	R\$ -	R\$ 1.226,75	R\$ 1.226,75	R\$ -	100,00%
02.11.003.002	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 3/4"	un	2,00	2,00	2,00	0,00	R\$ 35,13	70,26	R\$ -	R\$ 70,26	R\$ 70,26	R\$ -	100,00%
02.11.003.003	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 50 mm - fornecimento e instalação - af. 08/2021	un	4,00	4,00	4,00	0,00	R\$ 59,07	236,28	R\$ -	R\$ 236,28	R\$ 236,28	R\$ -	100,00%
02.11.003.004	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 25 mm - fornecimento e instalação - af. 08/2021	un	2,00	2,00	2,00	0,00	R\$ 28,57	57,14	R\$ -	R\$ 57,14	R\$ 57,14	R\$ -	100,00%
02.11.003.005	Valvula de esfera bruta, bronze, rosqueável, 3/4" - fornecimento e instalação - af. 08/2021	un	3,00	3,00	3,00	0,00	R\$ 78,97	236,91	R\$ -	R\$ 236,91	R\$ 236,91	R\$ -	100,00%
02.11.004	ACESSÓRIOS										R\$ -		0,00%
02.11.004.001	Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento cromado ou similar	un	6,00	6,00	6,00	0,00	R\$ 51,77	310,62	R\$ -	R\$ 310,62	R\$ 310,62	R\$ -	100,00%
02.11.004.002	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação - af. 01/2020	un	6,00	6,00	6,00	0,00	R\$ 11,20	67,20	R\$ -	R\$ 67,20	R\$ 67,20	R\$ -	100,00%
02.11.004.003	Caixa d'água em polietileno, 1500 litros - fornecimento e instalação - af. 06/2021	un	2,00	2,00	2,00	0,00	R\$ 1.136,84	2.273,68	R\$ -	R\$ 2.273,68	R\$ 2.273,68	R\$ -	100,00%
02.12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS										R\$ -		0,00%
02.12.001	CONEXÕES										R\$ -		0,00%
02.12.001.001	Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâmetro = 75mm	un	4,00	4,00	4,00	0,00	R\$ 22,97	91,88	R\$ -	R\$ 91,88	R\$ 91,88	R\$ -	100,00%
02.12.001.002	Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâmetro = 100mm	un	4,00	4,00	4,00	0,00	R\$ 30,25	121,00	R\$ -	R\$ 121,00	R\$ 121,00	R\$ -	100,00%
02.12.001.003	Tê pvc, serie normal, esgoto primário, dn 100 x 50 mm, junção elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	un	4,00	4,00	4,00	0,00	R\$ 28,37	113,48	R\$ -	R\$ 113,48	R\$ 113,48	R\$ -	100,00%
02.12.001.004	Tê pvc, serie normal, esgoto primário, dn 100 x 50 mm, junção elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	un	2,00	2,00	2,00	0,00	R\$ 47,85	95,70	R\$ -	R\$ 95,70	R\$ 95,70	R\$ -	100,00%
02.12.001.005	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâmetro = 75 x 50mm	un	6,00	6,00	6,00	0,00	R\$ 34,81	208,86	R\$ -	R\$ 208,86	R\$ 208,86	R\$ -	100,00%

02.12.001.006	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	2,00	2,00		2,00	0,00	R\$ 53,94	107,88	R\$ -	R\$ 107,88	R\$ 107,88	R\$ -	100,00%
02.12.001.007	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	2,00	2,00		2,00	0,00	R\$ 64,30	128,60	R\$ -	R\$ 128,60	R\$ 128,60	R\$ -	100,00%
02.12.001.008	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação, af. 08/2022	un	10,00	10,00		10,00	0,00	R\$ 12,47	124,70	R\$ -	R\$ 124,70	R\$ 124,70	R\$ -	100,00%
02.12.001.009	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação, af. 08/2022	un	6,00	6,00		6,00	0,00	R\$ 34,22	205,32	R\$ -	R\$ 205,32	R\$ 205,32	R\$ -	100,00%
02.12.001.010	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, af. 08/2022	un	4,00	4,00		4,00	0,00	R\$ 13,19	52,76	R\$ -	R\$ 52,76	R\$ 52,76	R\$ -	100,00%
02.12.001.011	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação, af. 08/2022	un	8,00	8,00		8,00	0,00	R\$ 11,62	92,96	R\$ -	R\$ 92,96	R\$ 92,96	R\$ -	100,00%
02.12.001.012	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação, af. 08/2022	un	4,00	4,00		4,00	0,00	R\$ 24,70	98,80	R\$ -	R\$ 98,80	R\$ 98,80	R\$ -	100,00%
02.12.001.013	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação, af. 08/2022	un	10,00	10,00		10,00	0,00	R\$ 34,29	342,90	R\$ -	R\$ 342,90	R\$ 342,90	R\$ -	100,00%
02.12.001.014	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, af. 08/2022	un	2,00	2,00		2,00	0,00	R\$ 14,08	28,16	R\$ -	R\$ 28,16	R\$ 28,16	R\$ -	100,00%
02.12.002	TUBOS										R\$ -			0,00%
02.12.002.001	Tubo pvc rígido c/anéis borracha, serie normal, piesgoto predial, d = 40mm	m	8,00	8,00		8,00	0,00	R\$ 21,11	168,88	R\$ -	R\$ 168,88	R\$ 168,88	R\$ -	100,00%
02.12.002.002	Tubo pvc rígido c/anéis borracha, serie normal, piesgoto predial, d = 50mm	m	19,00	19,00		19,00	0,00	R\$ 27,96	531,24	R\$ -	R\$ 531,24	R\$ 531,24	R\$ -	100,00%
02.12.002.003	Tubo pvc rígido c/anéis borracha, serie normal, piesgoto predial, d = 75mm	m	32,00	32,00		32,00	0,00	R\$ 33,30	1.065,60	R\$ -	R\$ 1.065,60	R\$ 1.065,60	R\$ -	100,00%
02.12.002.004	Tubo pvc rígido c/anéis borracha, serie normal, piesgoto predial, d = 100mm	m	62,00	62,00		62,00	0,00	R\$ 47,47	2.943,14	R\$ -	R\$ 2.943,14	R\$ 2.943,14	R\$ -	100,00%
02.12.003	ACESSÓRIOS										R\$ -			0,00%
02.12.003.001	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mistério, acabamento cromado, ASTRA VL6 (1", com tampa, ladrão e cunho completo) ou similar	un	4,00	4,00		4,00	0,00	R\$ 24,75	99,00	R\$ -	R\$ 99,00	R\$ 99,00	R\$ -	100,00%
02.12.003.002	Sifão para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento cromado ou similar	un	1,00	1,00		1,00	0,00	R\$ 60,19	60,19	R\$ -	R\$ 60,19	R\$ 60,19	R\$ -	100,00%
02.12.003.003	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1 1/2 - fornecimento e instalação, af. 01/2020	un	4,00	4,00		4,00	0,00	R\$ 12,84	51,36	R\$ -	R\$ 51,36	R\$ 51,36	R\$ -	100,00%
02.12.003.004	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	5,00	5,00		5,00	0,00	R\$ 62,36	311,80	R\$ -	R\$ 311,80	R\$ 311,80	R\$ -	100,00%
02.12.003.005	Rato hemisférico em F.F. tipo abacaxi Ø 100mm	un	2,00	2,00		2,00	0,00	R\$ 56,01	112,02	R\$ -	R\$ 112,02	R\$ 112,02	R\$ -	100,00%
02.12.003.006	Rato hemisférico em F.F. tipo abacaxi Ø 75mm	un	2,00	2,00		2,00	0,00	R\$ 44,61	89,22	R\$ -	R\$ 89,22	R\$ 89,22	R\$ -	100,00%
02.12.003.007	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm	un	2,00	2,00		2,00	0,00	R\$ 25,09	50,18	R\$ -	R\$ 50,18	R\$ 50,18	R\$ -	100,00%
02.12.004	CAIXAS										R\$ -			0,00%
02.12.004.001	Caixa de passagem cp-2-080 (60x60x80cm)	un	1,00	1,00		1,00	0,00	R\$ 628,96	628,96	R\$ -	R\$ 628,96	R\$ 628,96	R\$ -	100,00%
02.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO										R\$ -			0,00%
02.13.001	QUADROS										R\$ -			0,00%
02.13.001.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00	2,00		2,00	0,00	R\$ 612,30	1.224,60	R\$ -	R\$ 1.224,60	R\$ 1.224,60	R\$ -	100,00%
02.13.001.002	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	1,00		1,00	0,00	R\$ 3.972,64	3.972,64	R\$ -	R\$ 3.972,64	R\$ 3.972,64	R\$ -	100,00%
02.13.002	DISJUNTORES										R\$ -			0,00%

02.13.002.001	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar	un	23,00	23,00		23,00	0,00	R\$	20,62	474,26	R\$	-	R\$	474,26	R\$	474,26	R\$	-	100,00%
02.13.002.002	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar	un	1,00	1,00		1,00	0,00	R\$	20,62	20,62	R\$	-	R\$	20,62	R\$	20,62	R\$	-	100,00%
02.13.002.003	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	21,00	21,00		21,00	0,00	R\$	58,52	1.228,92	R\$	-	R\$	1.228,92	R\$	1.228,92	R\$	-	100,00%
02.13.002.004	Disjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	2,00	2,00		2,00	0,00	R\$	99,25	198,50	R\$	-	R\$	198,50	R\$	198,50	R\$	-	100,00%
02.13.002.005	Disjuntor termomagnético tripolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 5KA	un	4,00	4,00		4,00	0,00	R\$	86,01	344,04	R\$	-	R\$	344,04	R\$	344,04	R\$	-	100,00%
02.13.002.006	Disjuntor termomagnético tripolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	1,00	1,00		1,00	0,00	R\$	124,41	124,41	R\$	-	R\$	124,41	R\$	124,41	R\$	-	100,00%
02.13.002.007	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	2,00	2,00		2,00	0,00	R\$	545,02	1.090,04	R\$	-	R\$	1.090,04	R\$	1.090,04	R\$	-	100,00%
02.13.002.008	Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM3-3450 ou similar	un	1,00	1,00		1,00	0,00	R\$	1.769,28	1.769,28	R\$	-	R\$	1.769,28	R\$	1.769,28	R\$	-	100,00%
02.13.002.009	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20KA - 175v Classe II	un	12,00	12,00		12,00	0,00	R\$	98,90	1.186,80	R\$	-	R\$	1.186,80	R\$	1.186,80	R\$	-	100,00%
02.13.003	LUMINÁRIAS																R\$	-	0,00%
02.13.003.001	Luminária calha sobrepor p/lamp. fluorescente 2x40w, completa, incl. reator eletrônico e lâmpadas - Rev. 01	un	27,00	27,00		27,00	0,00	R\$	151,85	4.099,95	R\$	-	R\$	4.099,95	R\$	4.099,95	R\$	-	100,00%
02.13.003.002	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	5,00	5,00		5,00	0,00	R\$	121,32	606,60	R\$	-	R\$	606,60	R\$	606,60	R\$	-	100,00%
02.13.003.003	Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalação. af. 03/2022	un	54,00	54,00		54,00	0,00	R\$	41,08	2.218,32	R\$	-	R\$	2.218,32	R\$	2.218,32	R\$	-	100,00%
02.13.003.004	Luminária tipo arandela em alumínio escovado cor branco, linha Decorata, Magluz ou similar, inclusive lâmpada	un	6,00	6,00		6,00	0,00	R\$	126,40	758,40	R\$	-	R\$	758,40	R\$	758,40	R\$	-	100,00%
02.13.003.005	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	un	7,00	7,00		7,00	0,00	R\$	191,29	1.339,03	R\$	-	R\$	1.339,03	R\$	1.339,03	R\$	-	100,00%
02.13.004	CABOS																R\$	-	0,00%
02.13.004.001	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	900,10	900,10		900,10	0,00	R\$	3,45	3.105,35	R\$	-	R\$	3.105,35	R\$	3.105,35	R\$	-	100,00%
02.13.004.002	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	1.953,50	1.953,50		1.953,50	0,00	R\$	5,07	9.904,25	R\$	-	R\$	9.904,25	R\$	9.904,25	R\$	-	100,00%
02.13.004.003	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	184,20	184,20		184,20	0,00	R\$	7,91	1.457,02	R\$	-	R\$	1.457,02	R\$	1.457,02	R\$	-	100,00%
02.13.004.004	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	134,50	134,50		134,50	0,00	R\$	11,09	1.491,61	R\$	-	R\$	1.491,61	R\$	1.491,61	R\$	-	100,00%
02.13.004.005	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	32,50	32,50		32,50	0,00	R\$	20,04	651,30	R\$	-	R\$	651,30	R\$	651,30	R\$	-	100,00%
02.13.004.006	Cabo cobre flexível, não hlogenado, 16,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	m	17,00	17,00		17,00	0,00	R\$	23,24	395,08	R\$	-	R\$	395,08	R\$	395,08	R\$	-	100,00%
02.13.004.007	Cabo cobre flexível, não hlogenado, 35,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	m	90,00	90,00		90,00	0,00	R\$	47,05	4.234,50	R\$	-	R\$	4.234,50	R\$	4.234,50	R\$	-	100,00%
02.13.005	ELETRODUTOS																R\$	-	0,00%
02.13.005.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	m	20,00	20,00		20,00	0,00	R\$	63,84	1.276,80	R\$	-	R\$	1.276,80	R\$	1.276,80	R\$	-	100,00%
02.13.005.002	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	35,50	35,50		35,50	0,00	R\$	40,11	1.423,91	R\$	-	R\$	1.423,91	R\$	1.423,91	R\$	-	100,00%
02.13.005.003	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	88,40	88,40		88,40	0,00	R\$	28,60	2.528,24	R\$	-	R\$	2.528,24	R\$	2.528,24	R\$	-	100,00%
02.13.005.004	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	601,90	601,90		601,90	0,00	R\$	7,92	4.767,05	R\$	-	R\$	4.767,05	R\$	4.767,05	R\$	-	100,00%
02.13.006	CAIXAS																R\$	-	0,00%
02.13.006.001	Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento	un	2,00	2,00		2,00	0,00	R\$	113,72	227,44	R\$	-	R\$	227,44	R\$	227,44	R\$	-	100,00%
02.13.006.002	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af. 12/2015	un	75,00	75,00		75,00	0,00	R\$	12,84	963,00	R\$	-	R\$	963,00	R\$	963,00	R\$	-	100,00%
02.13.006.003	Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", preletroduto	un	15,00	15,00		15,00	0,00	R\$	4,34	65,10	R\$	-	R\$	65,10	R\$	65,10	R\$	-	100,00%

Handwritten signature

02.13.006.004	Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", pr eletroduto	un	126,00	126,00		126,00	0,00	R\$ 4,07	512,82	R\$ -	R\$ 512,82	R\$ 512,82	R\$ -	100,00%
02.13.006.005	Interruptor 01 seção simples	un	22,00	22,00		22,00	0,00	R\$ 8,58	188,76	R\$ -	R\$ 188,76	R\$ 188,76	R\$ -	100,00%
02.13.006.006	Interruptor 02 seções simples	un	2,00	2,00		2,00	0,00	R\$ 14,26	28,52	R\$ -	R\$ 28,52	R\$ 28,52	R\$ -	100,00%
02.13.006.007	Interruptor 03 seções simples	un	2,00	2,00		2,00	0,00	R\$ 12,50	25,00	R\$ -	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ -	100,00%
02.13.006.008	Sensor de presença com fotocélula, fixação em parede - fornecimento e instalação af. 02/2020	un	4,00	4,00		4,00	0,00	R\$ 129,73	518,92	R\$ -	R\$ 518,92	R\$ 518,92	R\$ -	100,00%
02.13.006.009	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	2,00	2,00		2,00	0,00	R\$ 30,26	60,52	R\$ -	R\$ 60,52	R\$ 60,52	R\$ -	100,00%
02.13.006.010	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	65,00	65,00		65,00	0,00	R\$ 24,17	1.571,05	R\$ -	R\$ 1.571,05	R\$ 1.571,05	R\$ -	100,00%
02.14	INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO E PÂNICO									R\$ -	0,00%			
02.14.001	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	6,00		6,00	6,00	0,00	R\$ 26,02	0,00	R\$ 156,12	R\$ 156,12	R\$ 156,12	R\$ -	100,00%
02.14.002	Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm	Un	20,00		20,00	20,00	0,00	R\$ 55,81	0,00	R\$ 1.116,20	R\$ 1.116,20	R\$ 1.116,20	R\$ -	100,00%
02.14.003	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	6,00		6,00	6,00	0,00	R\$ 333,50	0,00	R\$ 2.001,00	R\$ 2.001,00	R\$ 2.001,00	R\$ -	100,00%
02.15	URBANISMO									R\$ -	0,00%			
02.15.001	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	4,32		4,32	4,32	0,00	R\$ 121,31	0,00	R\$ 524,06	R\$ 524,06	R\$ 524,06	R\$ -	100,00%
02.15.002	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	75,28		75,28	75,28	0,00	R\$ 7,80	0,00	R\$ 587,18	R\$ 587,18	R\$ 587,18	R\$ -	100,00%
02.15.003	Planta - erva amarela (erva coccinea yellow), fornecimento e plantio	un	30,00		30,00	30,00	0,00	R\$ 23,15	0,00	R\$ 694,50	R\$ 694,50	R\$ 694,50	R\$ -	100,00%
02.15.004	Planta - erva rei vermelha (erva coccinea red), fornecimento e plantio	un	30,00		30,00	30,00	0,00	R\$ 25,95	0,00	R\$ 778,50	R\$ 778,50	R\$ 778,50	R\$ -	100,00%
02.15.005	Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m, af. 05/2018	un	4,00		4,00	4,00	0,00	R\$ 98,68	0,00	R\$ 394,72	R\$ 394,72	R\$ 394,72	R\$ -	100,00%
02.15.006	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	27,00		27,00	27,00	0,00	R\$ 27,28	0,00	R\$ 736,56	R\$ 736,56	R\$ 736,56	R\$ -	100,00%
02.16	ACESSIBILIDADE									R\$ -	0,00%			
02.16.001	PISO TÁTIL									R\$ -	0,00%			
02.16.001.001	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	3,15		3,15	3,15	0,00	R\$ 129,75	0,00	R\$ 408,71	R\$ 408,71	R\$ 408,71	R\$ -	100,00%
02.17	SERVIÇOS FINAIS									R\$ -	0,00%			
02.17.001	Limpeza geral	m2	406,68		406,68	406,68	0,00	R\$ 2,69	0,00	R\$ 1.093,97	R\$ 1.093,97	R\$ 1.093,97	R\$ -	100,00%
VALOR TOTAL									691.214,05	R\$ 31.279,27	R\$ 722.493,32	R\$ 722.493,32	-R\$ 0,00	100,00%
Data: 22/03/2024  ALVARO BARREIRO VENTIN FILHO ENGº CIVIL CREA 13788/D									Data: 22/03/2024  Documento assinado digitalmente TERESINHA PEREIRA DA SILVA Data: 09/04/2024 06:32:26-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br TERESINHA PEREIRA DA SILVA ARQUITETURA E URBANISMO CAU A59928-0					