

Relatório de Obra Finalizadas - Junho 2022 a Abril 2023

Obras da Câmara Municipal de Itabaianinha

%

| Discriminação | Empresa | Data de Início | Previsão de Término | Valor Contratado | Aditivo do Valor | Aditivo de Prazo | Valor do Contrato com Aditivo | Valor Pago | Realização Física | Realização Financeira |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA | CONSTRUTORA ATALAIA E SERVIÇOS LTDA-EPP - CNPJ 27.337.094/0001-45 | 10/06/2022 | 10/04/2023 | R\$ 392.760,68 | R\$ 94.995,50 | Não | R\$ 487.756,18 | R\$ 487.756,18 | 100,00% | 100,00% |