

| Discriminação | Empresa | Data de Início |
|--|--|----------------|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE ITABAIANINHA/SE, 2ª ETAPA (GABINETES E AUDITÓRIO) VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE ITABAIANINHA/SE, 2ª ETAPA (GABINETES E AUDITÓRIO | CNPJ 05.917.626/0001- 80 NORRAU CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-EPP | 13/06/2023 |

Relatório de Obra em Andamento - Junho de 2023 a Fevereiro 2024**Obras da Câmara Municipal de Itabaianinha**

| Previsão de Termino | Valor Contratado | Aditivo do Valor |
|------------------------|------------------|------------------|
| 13/02/2024 | R\$ 722.493,32 | R\$ 179.175,42 |

| Aditivo de Prazo | Valor do Contrato com Aditivo | Valor Pago | Realização Física |
|---|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Foi aditivado durante 6 meses a partir da previsão de termino | R\$ 901.668,74 | R\$ 819.816,09 | 90,92% |

%

Realização Financeira

90,92%