

Relatório de Obra em Andamento - Junho de 2023 a Julho 2024									%	
Obras da Câmara Municipal de Itabaianinha										
Discriminação	Empresa	Data de Início	Previsão de Término	Valor Contratado	Aditivo do Valor	Aditivo de Prazo	Valor do Contrato com Aditivo	Valor Pago	Realização Física	Realização Financeira
VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE ITABAIANINHA/SE, 2ª ETAPA (GABINETES E AUDITÓRIO) VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE ITABAIANINHA/SE, 2ª ETAPA (GABINETES E AUDITÓRIO)	CNPJ 05.917.626/0001-80 NORRAU CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-EPP	13/06/2023	13/08/2024	R\$ 722.493,32	R\$ 179.175,42	1º Aditivo de prazo	R\$ 901.668,74	R\$ 819.816,09	90,92%	90,92%