

Relatório de Obra em
Obras da

Discriminação	Empresa	Data de Início
VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE ITABAIANINHA/SE, 2ª ETAPA (GABINETES E AUDITÓRIOVALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE ITABAIANINHA/SE, 2ª ETAPA (GABINETES E AUDITÓRIO	CNPJ 05.917.626/0001- 80 NORRAU CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-EPP	13/06/2023

n Andamento - Junho de 2023 a Fevereiro 2024

Câmara Municipal de Itabaianinha

Previsão de Termino	Valor Contratado	Aditivo do Valor	Aditivo de Prazo	Valor do Contrato com Aditivo
20/12/2024	R\$ 722.493,32	R\$ 179.175,42	Foi aditivado durante 6 meses a partir da previsão de termino	R\$ 901.668,74

	% 	
Valor Pago	Realização Física	Realização Financeira
R\$ 901.668,74	100,00%	100,00%